



**JOHN H. FRANCIS POLYTECHNIC HIGH SCHOOL
AN UPDATE TO PARENTS AND COMMUNITY
\$159 MILLION COMPREHENSIVE MODERNIZATION PROJECT**



During this exciting time, we would like to update parents, staff, neighbors, and community-at-large. As we continue construction, we want to keep you informed of our progress on this important project. We thank you for your patience throughout this time.

Phase 0 – Underground Utilities and Interim Housing - Completed and Current Steps (85% Complete)

- Installation of new underground utilities: Fire water and domestic water lines, sanitary sewer, storm drainage, gas line, telephone and fiber optic lines
- Installation of 20 interim housing portables, temporary boiler, & temporary lunch shelter
- Removal of 82 trees to clear the way for new buildings in phase 1
- Estimated completion Quarter 2, 2020

Phase 1 – Initial Demolition, Construction and Renovation Work- Starts in Quarter 1, 2020

- Demolition of 4 existing permanent buildings and 6 relocatable structures
- Construction of new administration building (with general & science classrooms), gym, cafeteria/library building (with Media and M&O offices)
- Interior paint and window blinds for 14 existing classroom buildings
- New parking and landscaping
- ADA compliant restrooms as part of voluntary barrier removal scope
- Exterior painting of all existing buildings
- New roofing for 11 one-story classroom buildings
- Removal of Poly 9th grade interim housing at Byrd Middle School to clear the way for new tennis courts

Phase 2 – Final Demolition, Construction and Renovation Work- Starts in Quarter 4, 2021

- Demolition of 15 existing permanent buildings and 2 relocatable structures
- Construction of new one-story classroom building, satellite administration/classroom building, auditorium, and field house building
- New outdoor play courts, landscaping, and parking
- Removal of remaining interim housing portables
- Estimated completion Quarter 3, 2023

FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL JOCELYN CHÁVEZ AT FSD COMMUNITY RELATIONS

- MAIN NUMBER (213) 241-1340
- DIRECT NUMBER (213) 241-3793
- EMAIL JOCELYN.CHAVEZ@LAUSD.NET



UN REPORTE A LA COMUNIDAD SOBRE EL PROGRESO DE LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE \$159 MILLONES EN LA PREPARATORIA JOHN H. FRANCIS POLYTECHNIC



Estimados padres de familia y comunidad en general, en este momento extraordinario, he aquí lo más reciente del proyecto a medida que continuamos con la construcción. Queremos mantenerlo informado a medida que avanzamos con este importante proyecto. Le agradecemos su continuo apoyo mientras mejoramos nuestra escuela.

Fase 0 - Servicios Públicos Subterráneos y Aulas Provisionales - Fases Terminadas y En Curso (Completado al 85%)

- Instalación de nuevas utilidades subterráneas: conexión de agua contra incendios y líneas de agua internas, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, línea de gas, líneas de teléfono y fibra óptica
- Instalación de 20 aulas portátiles temporales, calentador de agua, espacio techado temporal para comer
- Despeje de 82 árboles para abrir camino para nuevos edificios durante la primera fase
- Finalización estimada para el Segundo Trimestre de 2020

Primera Fase - Obras Iniciales de Demolición, Construcción y Renovación - Comenzando el Primer Trimestre de 2020

- Demolición de 4 edificios permanentes actuales y 6 estructuras reubicables
- Construcción de un nuevo edificio administrativo (con aulas generales y de ciencias), gimnasio, cafetería/biblioteca (con centro de medios y oficinas para Mantenimiento y Operaciones)
- Pintura interior y persianas para 14 edificios de aulas actuales
- Nuevo estacionamiento y ajardinamiento
- Baños compatibles con ADA como parte del retiro voluntario de barreras del plantel
- Pintura para el exterior de todos los edificios actuales
- Techos nuevos para 11 edificios de aulas de un piso
- Despeje de aulas provisionales para estudiantes de noveno grado de Poly en Byrd MS, para abrir camino para nuevas canchas de tenis

Segunda Fase - Obras Finales de Demolición, Construcción y Restauración - Comenzando el Cuarto Trimestre de 2021

- Demolición de 15 edificios permanentes actuales y 2 estructuras reubicables
- Construcción de un nuevo edificio de aulas de un piso, administración auxiliar/edificio de aulas, auditorio y instalación de cancha
- Nuevas canchas deportivas al aire libre, ajardinamiento y estacionamiento
- Despeje de las restantes aulas temporales

PARA MAS INFORMACION LLAME A JOCELYN CHÁVEZ DE FSD COMMUNITY RELATIONS

- LÍNEA CENTRAL (213) 241-1340
- LÍNEA DIRECTA (213) 241-3793
- EMAIL JOCELYN.CHAVEZ@LAUSD.NET